



## S.C. TERMICA BRAD S.A.

mun. BRAD, str. Libertății, nr. 8, jud. Hunedoara

Cod unic de înregistrare RO27396250

Nr. înmatriculare ORC HD J20/699/2010

Capital social 90010 lei

Cont RO90BTRLRONCRT0262956501

Tel 0787639138

Mail [office@termicabrad.ro](mailto:office@termicabrad.ro)

Banca Transilvania Agenția Brad

Fax 0254611625

[www.termicabrad.ro](http://www.termicabrad.ro)

### PROCES VERBAL DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ

Nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Încheiat azi \_\_\_\_\_ cu ocazia finalizării expertizei tehnice efectuate de către

- a) reprezentanții SC Termica Brad SA în calitate de operator licențiat pentru producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice în municipiul Brad
- b) \_\_\_\_\_ în calitate de executant al lucrării de modernizare și modificare a rețelelor interioare de distribuție a energiei termice situată în str. \_\_\_\_\_ bl. \_\_\_\_\_ sc. \_\_\_\_\_
- c) reprezentantul beneficiarului \_\_\_\_\_

**Expertiza a constatat în parcurgerea următoarelor etape:**

#### ETAPA I

##### Verificarea proiectului de execuție:

1. Proiectul de execuție a lucrării a fost executat de un proiectant autorizat:  
 Da       Nu
2. În cadrul proiectului s-a dimensionat corect rețeaua de distribuție verticală pentru a asigura debitul necesar confortului termic corespunzător în toate apartamentele din imobilul respectiv:  
 Da       Nu

#### ETAPA II

##### Verificarea execuției lucrării

1. Executantul este o autorizat pentru lucrări de instalații:  Da       Nu
2. S-a respectat dimensiunea conductelor și pozarea lor pe casa scării, conform proiectului:  Da       Nu
3. S-au folosit materiale de calitate înscrisă în proiect:  Da       Nu
4. Îmbinarile prin sudare și lipire sunt executate corespunzător:  Da       Nu
5. Contoarele de energie termică au debitul corespunzător și sunt montate corect:  Da       Nu

**ETAPA III**  
**Probele de presiune la cald și rece**

**A. Verificarea presiunii la rece**

1. S-a efectuat proba de presiune la rece timp de 24 h cu o presiune  $p = 1,25p_n$  ( $p_n$  – presiunea nominală de lucru)

**B. Verificarea presiunii la cald**

1. S-a efectuat verificarea cu presiune nominală la cald cu agent termic timp de 24 de h

2. S-a verificat comportarea îmbinărilor prin sudură și lipire. Nu s-au constatat curgeri de lichide și nici pierderi de presiune în rețeaua de distribuție energie termică executată.

Observații:

---

---

---

---

---

Prezentul proces – verbal a fost încheiat în 3 (trei) exemplare.

SC Termica Brad SA

Executant lucrare

Reprezentant beneficiar

---

---

---